



Building tomorrow

Restfeuchtigkeitsmessprotokoll ____/2026

Bauvorhaben: _____

Adresse: _____

Auftraggeber: _____ Tel.: _____

ÖBA: _____ Tel.: _____

Estrichleger: _____

Hersteller u. Produktname vom Estrich: _____

Eingebaut am: _____ Bindemittel: ☐ CT ☐ CAF ☐ _____

Estrichkonstruktion: ☐ schwimmend ☐ gleitend ☐ Verbund

FBH: ☐ ja ☐ nein Ausheizprotokoll vorhanden: ☐ ja ☐ nein

Geplanter Bodenbelag: _____

Messungen:

	1	2	3	4	5	6	7	8
Datum								
Uhrzeit								
Ebene								
Raum								
Temperatur								
rF								
Estrichdicke								
Einwaage								
Druck								
CM-Wert								

Datum: _____

Prüfer



Maximalwerte nach den derzeit gültigen ÖNORMEN B 3113, B 3407, B 5236:

Zementäre Estriche	CM - Wert	Calciumsulfatestriche¹	CM - Wert
Allgemein		Allgemein	
Keramik	2,0 %	Keramik	0,5 % ⁽¹⁾
Natur- u, Kunststein	2,0 %	Natur- u, Kunststein	0,5 % ⁽¹⁾
Parkett, textile u. elastische Bodenbeläge	1,8 %	Parkett, textile u. elastische Bodenbeläge	0,5 % ⁽¹⁾
Heizestrich		Heizestrich	
Keramik	1,8 %	Keramik	0,3 % ⁽¹⁾
Natur- u. Kunststein	1,8 %	Natur- u. Kunststein	0,3 % ⁽¹⁾
Parkett, textile u. elastische Bodenbeläge	1,6 %	Parkett, textile u. elastische Bodenbeläge	0,3 % ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Bitte beachten Sie auch die zulässigen Restfeuchtigkeitswerte der „Planungs- und Ausführungsrichtlinie für Fließestrich“ Ausgabe 6/November 2018.